

**Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”,
Nr.5.3.1.0/18/I/001 aktualitātes (uz 22.12.2020.)**

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” turpināja būvniecības līgumā paredzētus darbus:



Ūdensvada un kanalizācijas dīķeru būvniecība – būvniecības darbi šajā līguma daļā ir pabeigti: izbūvēti 2 kanalizācijas un 2 ūdensvada dīķeri zem Daugavas upes gultnes, ierīkotas dzelzsbetona kameras abās upes krastos; notiek izbūvēta objekta pārbaudes un izpildedokumentācijas sakārtošana, lai SIA “Daugavpils ūdens” varētu ierosināt būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

Kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība – tika izbūvētas 2 no 3 kanalizācijas sūkņu stacijām, uzsākta automātikas uzstādīšana, visi stacijām paredzētie sūkņi piegādāti uz Daugavpili. Vienas kanalizācijas sūkņu stacijas montāžas darbi uz laiku apturēti.



Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība – ūdenssaimniecības tīklu izbūve pabeigta vairākās Judovkas rajona ielās: Īsā, Tabores, Kalpaka, Odesas, Tīruma, Riekstu, Apiņu, Silenes, Zemnieku, Kurpnieku, Vakarū, Lejas, Demenes, Ostrovska, Austrumu, Kriņicas, Braslavas, Amatnieku ielās, arī daļēji tīkli izbūvēti Lielā ielā. Uz doto brīdi grants segums pilnībā (apakškārta un virskārta) izbūvēts Tīruma, Riekstu, Apiņu, Zemnieku, Kurpnieku, Amatnieku ielās; daudzās ielās ir paveikti tikai grants seguma apakškārtas izbūves darbi.



Pēc ūdenssaimniecības tīklu izbūves visu ielu grants un asfalta segumi tiks atjaunoti sākotnējā stāvoklī.

Tika pabeigta esošās kanalizācijas sūkņu stacijas RCU jaudas palielināšana.

Visus būvniecības līgumā noteiktus darbus bija paredzēts pabeigt līdz 2020.gada 28.decembrim, tomēr darbi turpināsies nākamajā gadā. Šobrīd SIA “Daugavpils ūdens” izskata SIA “LAGRON” prasību par darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju.

Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ar kopējām izmaksām 4 794 790,46 EUR bez PVN tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajām izmaksām).

Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eutrofikācijas riskus.

Judovkas rajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir paredzēts izbūvēt jaunus maģistrālos ūdensapgādes tīklus 10,4 km garumā un kanalizācijas tīklus 9,4 km garumā (t.sk. 2 ūdensvada un 2 kanalizācijas dīķeru), kā arī ierīkot 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Papildinformācija - kontakti@daugavpils.udens.lv