

AVĀRIJAS SEKU NOVĒRŠANAS PASĀKUMI DŪŅU LAUKU "KRIŽI" TERITORIJĀ (Kašatnikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā)



Avārijas situācijas apraksts

2021.g. 25.novembrī dūņu laukos "Križi" (ta ir vēsturiski piesārņota vieta, kur glabāšanai 13 krātuvēs no 1986.g. līdz 2012.g. tika izvesti ap 70 000 m³ dūņu no pilsētas kanalizācijas iekārtām) Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde konstatēja vides piesārņojumu, kuru izraisīja sadzīves dūņu noplūde vidē no krātuves Nr.5 tā sienas nobrukuma dēļ. Tika konstatēts, ka vidē nonākošo dūņu apjoms sastādīja ap 10 000 m³ un tas nokļuva pieguļošā meža teritorijā, nonāca meliorācijas grāvī un ar ūdens straumi pārvietotās lejup (Stropicas upē un Līksnas upē). Objekta uzturēšanu veic "Daugavpils ūdens", Valsts finansējums dūņu lauku apsaimniekošanai un sanācijai no tās izbūves laika līdz šim brīdim netika paredzēts.



Avārijas lokalizācija un operatīvo pasākumu veikšana

Reaģējot uz notikušo avāriju "Daugavpils ūdens" un VVD Latgales reģionālās vides pārvaldes speciālisti, piesaistot specializēto firmu *AS VentEko* nekavējoties, jau no 26.novembra uzsāka avārijas lokalizācijas pasākumus, lai apturētu piesārņojuma izplatīšanos:



- tika uzsākta nobrukušā vaļņa atjaunošana, lai novērstu atlikušo dūņu aizplūšanu ;
- tika uzsākta vidē izplūdušo dūņu atsūkņēšana no dūņu lauku tuvējās apkārtnes;
- tika uzsākts virszemes ūdens monitorings un iedzīvotāju ūdens aku apsekošana, kā arī dzeramā ūdens piegāde mucās;
- tika sasaukta Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde;
- *AS VentEko* speciālisti izstrādāja rekomendācijas un norādes turpmāko operatīvo pasākumu veikšanai.



Neatliekamo pasākumu plāna izpilde avārijas seku novēršanai

AS VentEko izstādātā un VVD Latgales RVP saskaņotā *Neatliekamo pasākumu plāna realizācija paredzēta līdz 2022.gada 10.janvārim** un tas ietver šādas darbības:



- *Dūņu novietnes Nr.5 zonā* - veikt nobrukušā vaļņa atjaunošanu (līdz 70% sākotnējam augstumam) un nostiprināšanu (REALIZĒTS);
- *Stropicas upē posmā starp meliorācijas grāvja ieteku un Līksnas upi* - veikt upes ūdens aerāciju, lai to bagātinātu ar izšķīdušo skābekli un samazinātu negadījuma ietekmi uz Līksnas upes ūdeņiem lejpus Stropicas iztekai (REALIZĒTS);
- *Ar dūņām piesārņotā teritorijā starp dūņu laukiem un Stropicas upi* –
-veikt grunts vaļņa, jeb aizsprosta ierīkošanu uz meliorācijas grāvja ietekas Stropicas upē (REALIZĒTS);
-sedimentācijas baseina izveide, jeb meliorācijas grāvja paplašināšana (REALIZĒTS);
- priekšdarbi (piekļuves ceļu ierīkošanā, krumju ciršana utt.) vidē izplūdušo dūņu savākšanai (REALIZĒTS);
- vidē izplūdušo dūņu savākšana un nogādāšana uz drošu novietni (REALIZĒTS 90%);
- ar dūņām piesārņota ūdens atsūkņēšana no sedimentācijas baseina (darbi tiek turpināti);
- meliorācijas grāvja gultnes tīrīšana posmā no dūņu laukiem līdz aizsprostam līdz Stropicas upei (daļēji īstenota).



* nelabvēlīgo laika apstākļu gadījumā daļa no atlikušajiem darbiem tiks pabeigta pavasarī.